

ADICIONALES DE OBRA - COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	CODIGO UNIFICADO	PRESUPUESTO SEGÚN EXP.TEC.	ADICIONALES DE OBRA			APROBADO MEDIANTE	TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN EXP.TEC. Y ADICIONALES	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO DE OBRA
				Nº DE ADICIONALES	ADICIONAL DE OBRA (MONTO S/)	ADICIONAL DE OBRA (%) (*)				
1	Mejoramiento de los Servicios Academicos en la Formacion Básica, Informatica y Virtual en las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito Provincia y Departamento de Puno.	2155256	S/. 24,904,244.62	1.00	S/. 50,669.55	0.20%	RESOLUCION RECTORAL Nº 0942-2017-R-UNA FECHA: 24-03-2017	24,954,914.17	ADMINISTRACION DIRECTA	CULMINADO Y ENTREGADO
2	Mejoramiento y Ampliación de la Red de Telecomunicaciones en las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano del Departamento de Puno	2266313	S/. 3,987,805.98	1.00	S/. 380,395.64	9.54%	RESOLUCION RECTORAL Nº 1860-2017-R-UNA FECHA: 27-06-2017	4,368,201.62	ADMINISTRACION DIRECTA	CULMINADO Y ENTREGADO
3	Mejoramiento de Servicios Complementarios para la Formacion Profesional de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la UNA Puno	2262041	S/. 2,562,451.05	1.00	S/. 374,659.00	14.62%	RESOLUCION RECTORAL Nº 2322-2018-R-UNA FECHA: 10-09-2018	2,937,110.05	ADMINISTRACION DIRECTA	CULMINADO Y ENTREGADO
4	Creación del Servicio de Megalaboratorio Clínico Universitario de Salud Humana en Altura para la Formación e Investigación en la Universidad Nacional del Altiplano - Puno	2234011	S/. 16,544,537.01	1.00	S/. 2,955,916.68	17.87%	RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1606-2016-R-UNA	19,500,453.69	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION
5	Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria - Puno	2178712	S/. 45,442,075.07	2.00	Nº 01: S/ 1,759,555.16	3.87%	RESOLUCION RECTORAL Nº 3711-2017-R-UNA FECHA: 17-11-2017	51,272,667.89	ADMINISTRACION DIRECTA	EN EJECUCION
					Nº 02: S/ 4,071,037.66	8.96%	RESOLUCION RECTORAL Nº 2426-2019-R-UNA FECHA: 20-09-2019			

(*) El porcentaje del adicional es con respecto al monto de Expediente Técnico.